

**CENTRINĖ PROJEKTŲ
VALDYMO AGENTŪRA**



IŠVADA

**DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS TAIKymo TIKSLINGUMO
ĮGYVENDINANT „DENGTO FUTBOLO MANIEŽO, ADRESU SPORTO G. 3, PALANGA“ PROJEKTĄ**

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS (VPSP) PROJEKTĄ

1. VPSP projekto planavimas	
1.1. Investicijų projekto tikslas	Padidinti Palangos miesto savivaldybės sporto ir neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą savivaldybės ir regiono gyventojams bei svečiams.
1.1. Viešasis subjektas	Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – viešasis subjektas).
1.2. VPSP pasirinkimo priežastys	„Dengto futbolo maniežo, adresu Sporto g. 3, Palanga“ projektas (toliau - VPSP projektas) atitinka viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sampratą, apibrėžtą Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme: 1) tarp viešojo ir privataus subjektų numatomas ilgalaikis bendradarbiavimas; 2) viešasis subjektas suteikia privačiam subjektui teisę vykdyti ekonominę veiklą, kai vykdomos veiklos rezultato naudotojai bus visuomenė; 3) privatus subjektas privačias lėšas investuos į vykdomas veiklas ir joms vykdyti reikalingą turtą; 4) privatus subjektas prisiims su perduodamos veiklos vykdymu susijusią riziką; 5) privatus subjektas gaus ekonominės veiklos pajamų. VPSP pasirinkta siekiant pritraukti privataus sektoriaus finansavimą ir kompetencijas visuomenei reikalingos infrastruktūros sukūrimui, ilgalaikiam valdymui bei užtikrinti efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą visos VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu.
1.3. Planavimo dokumentas, numatantis IP įgyvendinimą ir VPSP taikymą	Palangos miesto savivaldybės 2026-2028 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-6, Ekonominės plėtros programoje (Nr. 04) numatyta priemonė Nr. 2.2.2.2.11 Sporto, pramogų objektų ir poilsio erdvių vystymui reikiamų koncesijos dokumentų rengimas ir atrankos konkursų organizavimas bei vykdymas, kurioje įtrauktas uždaro futbolo maniežo koncesijos dokumentų parengimas.
1.4. Viešojo subjekto įsipareigojimai	Viešojo subjekto įsipareigojimai: - viešojo subjekto įsipareigojimai perduodamų veiklų apimtyje realiąja verte – 4 671 166 Eur su PVM per VPSP sutarties laikotarpį, kas atitinka viešojo subjekto pasiliekamų rizikų vertę realia (neindeksuota) verte; - viešojo subjekto įsipareigojimai pasiliekamų veiklų apimtyje realiąja verte nenumatyti.

1.5. Viešojo subjekto galimybė finansuoti investicijų projektą	Viešojo subjekto pajėgumas finansuoti projektą nėra vertinamas, kadangi mokėjimai už infrastruktūros sukūrimą bei paslaugų teikimą nėra numatyti.
--	---

2. IP ir VPSP projekto veiklos			
	Veiklos, kurias vykdytų viešasis subjektas	Veiklos, kurias įpareigotas vykdyti privatus subjektas	Veiklos, kurias privatus subjektas gali vykdyti savo iniciatyva ir rizika
2.1. Turto sukūrimas	☐	☐	☐
2.1.1. Projektavimas	☐	☒	☐
2.1.2. Statybos rangos darbai	☐	☒	☐
2.1.3. Baldų ir (ar) įrangos įgijimas / sukūrimas	☐	☒	☐
2.1.4. Baldų ir (ar) įrangos įdiegimas / montavimas	☐	☒	☐
2.2. Turto priežiūra	☐	☐	☐
2.2.1. Nekilnojamo turto priežiūra	☐	☒	☐
2.2.2. Baldų ir (ar) įrangos priežiūra	☐	☒	☐
2.2.3. Kito turto, nenurodyto 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose, priežiūra	☐	☒	☐
2.3. Kitos veiklos	☐	☐	☐
2.3.1. Su turto paskirtimi susijusi veikla, nustatyta teisės aktuose ir kurią įprastai vykdo viešasis subjektas ar jo kontroliuojamas juridinis asmuo (pvz.: formalus ugdymas)	☐	☐	☐

2.3.2. teritorijos tvarkymas	☐	☒	☐
2.3.3. atliekų tvarkymo organizavimas	☐	☒	☐
2.4. Komercinio pobūdžio veiklos	☐	☐	☐
2.4.1. Turto įveiklinimas (neformalaus ugdymo organizavimas, stovyklos, futbolo turnyrų organizavimas ir kt.)	☐	☒	☐
2.4.2. Renginių organizavimas	☐	☐	☒
2.4.3. Turto nuoma	☐	☒	☐
Privačiam subjektui perduodamos kompleksinės veiklos – futbolo maniežo projektavimas, statyba, eksploatacija ir priežiūra, neformalaus ugdymo organizavimas, futbolo turnyrų organizavimas. Privatus subjektas futbolo manieže taip pat savo iniciatyva galės organizuoti sporto ir kitus su sportu susijusius renginius. Veiklų perdavimas privačiam subjektui pagal VPSP projekto pobūdį yra logiškas ir pagrįstas. Apribojimų perduoti minėtas veiklas privačiam subjektui nenustatyta.			

3. Perduodamų / pasiliekamų veiklų finansinio srauto vertė		
	Viešojo subjekto pasiliekamų veiklų finansinio srauto vertė (be PVM)	Privačiam subjektui perduodamų veiklų finansinio srauto vertė (be PVM)
	Realia verte	Realia verte
3.1. Investicijos, iš viso	-	21 851 933
3.1.1. Žemė	-	-
3.1.2. Nekilnojamasis turtas	-	-
3.1.3. Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai	-	20 859 835
3.1.4. Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas	-	-

3.1.5. Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos	-	992 097
3.1.6. IP / VPSP projekto administravimas ir vykdymas (investicijų laikotarpiu)	-	-
3.1.7. Kitos paslaugos ir išlaidos	-	-
3.2. Reinvesticijos	-	-
3.3. Veiklos pajamos	-	52 806 417
3.4. Veiklos išlaidos, iš viso	-	12 841 834
3.4.1. Žaliavos	-	106 636
3.4.2. Darbo užmokesčio išlaidos	-	6 961 453
3.4.3. Elektros energijos išlaidos	-	747 801
3.4.4. Šildymo (išskyrus elektrą) išlaidos	-	-
3.4.5. Infrastruktūros (turto) būklės palaikymo išlaidos	-	5 025 945
3.4.6. Kitos išlaidos (su turto paskirtimi susijusių veiklų (žr. 2.3.1 p.), išlaidos)	-	-
3.5. Pirkimo PVM (PVM nuo eilučių 3.1 + 3.4) -	-	5 823 786

Dengto futbolo maniežo statybos išlaidos vertinamos remiantis sporto paskirties pastato (Šiaulių futbolo, regbio maniežo) rangos darbų pirkimo sutartimi, skaičiuojant kub. m. įkainį. Investicijų projekto (toliau – IP) aprašomojoje dalyje nurodyta, kad palyginamoji kaina apima ir įrangą, todėl atskirai įrangos ir baldų kaina nenumatoma. Statybos darbų kaina indeksuota atsižvelgiant į numatomą statybos darbų pradžios laikotarpį (2028 m.). Projektavimui ir inžinerinėms paslaugoms numatyta ~5 proc. statybos išlaidų. Iš IP pateikiamos informacijos nėra galimybės įvertinti, ar investicijos

apima inžinerinių tinklų privedimą, teritorijos tvarkymą, veiklai reikalingus baldus ir įrangą (nėra aišku, ar jų apimtis atitinka palyginamąjį objektą), išlaidas detaliojo plano rengimui (bei kas šią veiklą atliks), taip pat nėra aišku, ar buvo atlikti grunto tyrimai ir įvertintas galimas investicijų padidėjimas dėl reikalingų sprendinių.

Reinvesticijos į įrangą ir baldus nėra numatytos, IP nurodyta, kad įrangą bus atnaujinama iš numatytų infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų (1 proc. investicijų vertės kasmet).

Vertinant galimas objekte vykdyti veiklas (maniežo nuoma, neformalaus švietimo veikla, stovyklų, turnyrų ir kitų renginių organizavimas, kavinės patalpų nuoma), numatytos veiklos pajamos ir išlaidos.

Pajamos planuojamos optimistiškai (2,30 mln. Eur be PVM per metus), remiantis itin aukštais paklausos rodikliais; dėl palyginimo su analogiškais objektais duomenų trūkumo nėra galimybės įvertinti jų pagrįstumo. Didžiausią planuojamų veiklos pajamų dalį (1,20 mln. Eur per metus) sudaro maniežo nuomos pajamos, taip pat numatytos 0,41 mln. Eur/m pajamos iš renginių organizavimo, 0,39 mln. Eur/m trenerių paslaugų pajamos bei 0,29 mln. Eur/m pajamos iš maitinimo zonos nuomos, kurios skaičiuojamos 875 kv. m. plotui, taikant užtikrinto lankytojų srauto koeficientą (t. y. faktiškai taikant 27,5 Eur/kv. m. nuomos kainą), kas nėra racionalu tokio pobūdžio ir lokacijos infrastruktūrai.

Veiklos išlaidų apimtyje (0,56 mln. Eur/m) numatytos darbo užmokesčio, infrastruktūros būklės palaikymo, el. energijos išlaidos bei minimalios išlaidos medžiagoms, tuo tarpu šildymo, vandens, teritorijos priežiūros, valymo, draudimo ir kt. išlaidos nėra numatytos, taip pat nėra numatytos finansavimo šaltinių, kurios yra būdingos VPSP būdu įgyvendinamiems projektams. Išlaidos el. energijai sudaro 32,5 tūkst. Eur per metus dėl planuojamos saulės jėgainės įrengimo, tačiau nėra aišku, ar jos įrengimui skirtos išlaidos yra numatytos investicijų apimtyje bei ar šie sprendiniai yra suderinami su esamų elektros tinklų būkle ir egzistuoja galimybė naudotis energijos pasaugojimo paslauga.

Visas veiklas, susijusias su futbolo maniežo statyba, priežiūra bei paslaugų teikimu, numatyta perduoti privačiam partneriui.

4. VPSP projekto turtas

4.1. Privačiam subjektui perduodamas esamas turtas ir kokia teise privatus subjektas turi valdyti turtą

VPSP projektas bus įgyvendinamas Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančiame sklype, kurį patikėjimo teise valdo Palangos miesto savivaldybė: unikalus Nr. 4400-5968-9690, Sporto g. 3, Palanga, sklypo plotas - 7,3547 ha. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 15⁴ straipsnio 2 dalimi, žemės sklypo dalis (31 700 kv. m.) privačiam subjektui bus išnuojama statybos laikotarpiui. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą nustato, kad valstybinės žemės sklypus (jų dalis), perduotus patikėjimo teise savivaldybėms, išnuojama meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius.

4.2. Naujai kuriamas turtas pagal viešojo subjekto poreikius ir kam nuosavybės teise priklausys turtas bei kas jį valdys VPSP sutarties laikotarpiu.	VPSP sutarties įgyvendinimo metu planuojama statyti naują sporto paskirties pastatą – dengtą futbolo maniežą. Minimalūs techniniai reikalavimai dengtam futbolo maniežui numatyti 2022 m. balandžio 8 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme Nr. V-514. Manieže turi būti įrengta ne mažiau kaip 500 individualių vietų žiūrovams. Privatus subjektas taip pat turės pasirūpinti reikiama įranga - dirbtinės dangos vejos priežiūros įranga ir kt. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad „Koncesijos sutartyje gali būti nurodytas koncesininko įsipareigojimas sukurti naują turtą ar valdyti ir (ar) naudoti esamą, koncesininkui priklausančią turtą. Tokio turto valdymo ir (ar) naudojimo ir (ar) nuosavybės teisės į jį perdavimo atitinkamai valstybei, savivaldybei ar suteikiančiajai institucijai ir nuosavybės teisės į tokį turtą išsaugojimo sąlygos, atsižvelgiant į koncesijos konkurso sąlygas, turi būti nustatytos koncesijos sutartyje“. Futbolo maniežas tiek VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek ir jai pasibaigus, priklausys viešajam subjektui nuosavybės teise. VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu futbolo maniežas bus valdomas privataus subjekto nuomos teise.
4.3. Naujai kuriamas turtas privataus subjekto rizika ir kam nuosavybės teise priklausys turtas VPSP sutarties laikotarpiu ir jai pasibaigus.	Nenumatoma suteikti galimybės kurti tokį turtą.

5. VPSP projekto rizikos, kurios įtakoja VPSP taikymą, VPSP pasirinkimą, turto apskaitimą valstybės balanse		
Rizikų grupės	Viešojo subjekto pasilieamos rizikos	Privačiam subjektui perduodamos rizikos
5.1. Projektavimo	☐	☒
5.2. Statybos	☐	☒
5.3. Finansavimo prieinamumo	☐	☒
5.4. Paslaugų kokybės	☐	☒
5.5. Tinkamumo	☐	☒
5.6. Paklausos rizika	☐	☒

5.7. Turto likutinės vertės rizika	☐	☒
5.8. Teisės aktų pasikeitimo	☒	☒
Rizikos turi būti priskirtos tai šaliai, kuri geba jas valdyti geriausiai. Pagal taikytiną VPSP būdą – koncesiją, privačiam subjektui turi būti perduodamos projektavimo, statybos, tinkamumo, paklausos rizikos, o teisės aktų pasikeitimo rizika iš dalies dalinamasi (privatus subjektas prisiima bendrųjų, visiems atitinkamoje srityje veikiantiems subjektams taikomų teisės aktų pasikeitimo riziką, o viešasis subjektas – VPSP sutartyje apibrėžtų esminių teisės aktų pasikeitimų riziką). Numatomas rizikų paskirstymas atitinka Eurostat reikalavimus koncesijų projektams.		

6. VPSP būdas ir VPSP sutarties terminas	
6.1. VPSP būdas, tinkamas VPSP projektui įgyvendinti	Koncesija
6.2. Optimalus VPSP sutarties terminas	25 metai (2 metai – investicijos (projektavimas ir statyba); 23 metai – eksploatacija ir priežiūra).
Atsižvelgiant į: 1) Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 15¹ straipsnyje nurodytus VPSP būdus, 2) Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje pateiktą koncesijos apibrėžimą, 3) privačiam subjektui perduodamas statybos, tinkamumo, paklausos rizikas, 4) už teikiamas paslaugas privačiam subjektui mokės tiesioginiai vartotojai, o ne viešasis subjektas, VPSP projektui yra taikomas koncesijos VPSP būdas.	

7. VPSP projekto finansiniai rodikliai. Turto apskaitymas valstybės balanse		
	GDV	Realė vertė
7.1. VPSP Koncesijos projektas		

7.1.1. Viešojo subjekto turtiniai įsipareigojimai VPSP projekte (su PVM) ¹	3 476 803	4 671 166
7.1.2. Viešojo subjekto mokėjimai privačiam subjektui ² (su PVM)	0	0
7.1.3. Viešojo subjekto pasiliekamų rizikų vertė ³ (su PVM)	3 476 803	4 671 166
7.1.4. VPSP sutarties vertė (be PVM)	31 536 874	52 806 413
7.1.5. Privataus subjekto mokėjimai viešajam subjektui (su PVM)	-	-
7.1.6. Tikėtinas skolos dydis viešojo sektoriaus biudžete (be PVM) ⁴ , jeigu Turtas būtų apskaitomas valstybės ar savivaldybės balanse	20 625 752	21 851 933
7.1.7. Pridėtinės vertės mokesčio dalis, skaičiuojant viešojo subjekto turtinius įsipareigojimus ⁵	603 412	810 698
Nurodytos rodiklių vertės atitinka VPSP skaičiuoklės 6.4 darbalapyje apskaičiuotas rodiklių reikšmes, ištaius techninę klaidą - pakeitus skaičiuoklėje numatytą VPSP projekto įgyvendinimo būdą iš VžPP į Koncesiją. Apskaičiuojant VPSP projekto rizikas panaudoti standartiniai rizikos tikimybių skirstiniai, integruoti skaičiuoklėje. Realų pinigų srautų diskontavimui taikoma 4 proc. diskonto norma.		

¹ Viešojo subjekto finansiniai įsipareigojimai kartu su jo pasiliekamų rizikų verte.

² Viešojo subjekto mokėjimų suma privačiam subjektui, už privačiam subjektui perduotas veiklas ir privataus subjekto prisiimtas rizikas.

³ Viešojo subjekto prisiimamų rizikų VPSP projekte, vertė.

⁴ Vertinama, atsižvelgiant į fiskalinės drausmės reikalavimus ir Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) reikalavimus.

⁵ Maksimali PVM mokėtina suma, kuri tikėtina grįš į valstybės biudžetą.

Kadangi visos pajamos VPSP projekte planuojamos iš paslaugas gaunančių asmenų, viešojo subjekto mokėjimų nėra numatyta, atitinkamai viešojo subjekto turtiniai įsipareigojimai prilyginti viešojo subjekto pasiliekamų rizikų vertei. VPSP sutarties vertė apima visas privataus subjekto numatomas gauti pajamas VPSP sutarties vykdymo laikotarpiu.

Finansiniai rodikliai turi būti perskaiciuojami, jeigu būtų keičiamos prielaidos, kuriomis remiantis apskaičiuoti finansiniai projekto sratai.

8. VPSP projekto patrauklumas rinkai	
8.1. Investuotojų suinteresuotumas VPSP projektu	VPSP projekto dokumentuose nenurodoma, kad būtų atliktas rinkos tyrimas ar apklausos dėl VPSP projekto įgyvendinimo. Rekomenduojama iš anksto supažindinti potencialius investuotojus su VPSP projektu, gautos įžvalgos būtų naudingos rengiant privataus subjekto VPSP projektui įgyvendinti atrankos sąlygas.
8.2. VPSP projekto grąža	Pagal VPSP skaičiuoklės 7.2 darbalapyje pateiktas prielaidas (80 proc. investicijų finansuojama skolintu kapitalu, 12 proc. pageidaujama nuosavo kapitalo grąža, 7 proc. skolinto kapitalo kaina), privataus subjekto vidinė grąžos norma sudarytų 8,6 proc., diskontuotas atsipirkimo laikotarpis – 24 metai.
8.3. Mokesčių taikymas	VPSP projekto aprašyme nurodyta, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T2-229 “Dėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 7.5. punktu Savivaldybės investuotojas pagal Investicijų įstatymą atleidžiamas nuo žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių.
Pagal IP numatytas prielaidas projektas atsiperka per numatytą VPSP sutarties laikotarpį ir leistų privačiam subjektui uždirbti rinkoje priimtina grąžą, tačiau atsižvelgiant į šios išvados 3 dalyje pateikiamas pastabas dėl projekto finansinių srautų pagrįstumo, egzistuoja reali tikimybė, kad siekdamas sulaukti investuotojų suinteresuotumo įgyvendinti projektą, viešasis subjektas turės numatyti mokėjimą privačiam subjektui. VPSP sutarties laikotarpio ilginimas nebūtų racionalus dėl esamo laikotarpio suderinimo su turto naudingo tarnavimo trukme bei reikšmingų remonto darbų poreikio VPSP sutarties termino pabaigoje pailginus sutarties terminą.	

II DALIS. IŠVADA DĖL VPSP TAIKymo TIKSLINGUMO

Projekto „Dengto futbolo maniežo, adresu Sporto g. 3, Palanga“ įgyvendinimui tikslinga taikyti VPSP:

1. VPSP projektas parengtas vadovaujantis teisės aktais:

- 1.1. Palangos miesto savivaldybės 2026-2028 m. strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programoje (Nr. 04) numatyta priemonė Sporto, pramogų objektų ir poilsio erdvių vystymui reikiamų koncesijos dokumentų rengimas ir atrankos konkursų organizavimas bei vykdymas. Keičiant finansinių srautų apskaičiavimui naudojamas prielaidas turėtų būti įvertintas poreikis viešojo subjekto mokėjimui, kuris savo ruožtu turėtų būti numatytas atitinkamuose viešojo subjekto planavimo dokumentuose.
- 1.2. VPSP projektas atitinka VPSP sampratą, numatytą Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme;
- 1.3. Viešasis subjektas atitinka Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą suteikiančiosios institucijos apibrėžimą.

2. Atsižvelgiant į rizikų padalinimą ir privataus subjekto pagrindinį pajamų šaltinį, VPSP projektui taikomas būdas – koncesija.

3. VPSP projekto prielaidų pagrįstumas. Šios išvados 3 dalyje pateikiamos pastabos dėl investicijų vertės, veiklos pajamų ir išlaidų pagrįstumo, todėl egzistuoja reali tikimybė, kad perskaičiavus projekto finansinius srautus, siekiant sulaukti investuotojų suinteresuotumo įgyvendinti projektą, viešasis subjektas turės numatyti mokėjimą privačiam subjektui. VPSP sutarties laikotarpio (numatyta 25 m.) ilginimas nebūtų racionalus dėl esamo laikotarpio suderinimo su turto naudingo tarnavimo trukme bei reikšmingų remonto darbų poreikio VPSP sutarties termino pabaigoje pailginus sutarties terminą.

4. Įgyvendinant VPSP projektą bus sukurtas futbolo maniežas, kurį privatus subjektas VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu valdys ir naudos nuomos teise. VPSP sutarties pabaigoje, privatus subjektas neįgyja futbolo maniežo nuosavybės teisės, jis lieka Palangos miesto savivaldybės nuosavybėje.

5. Viešojo subjekto išsipareigojimai VPSP projekte pagal esamas IP prielaidas apima tik viešojo subjekto pasilieamos rizikos vertę, kadangi numatoma, jog VPSP projekto veiklos pajamas sudarys paslaugomis besinaudojančių asmenų mokėjimai, tuo tarpu viešojo subjekto mokėjimų poreikio nėra. Keičiantis skaičiavimų prielaidoms, tiek finansiniai rodikliai, numatyti šios išvados 7 dalyje, tiek finansiniai viešojo subjekto išsipareigojimai turi būti perskaičiuoti.

6. Esminės rizikos, įtakančios VPSP taikymo tikslingumą, didžiaja dalimi perduodamos privačiam subjektui, t. y. projektavimo, statybos, tinkamumo, finansavimo ir paklausos.

7. **VPSP projektas yra kompleksiškas, kadangi privačiam subjektui yra perduodamos statybos, priežiūros, turto eksploatavimo veiklos.**
8. **VPSP projektas galėtų būti patrauklus rinkai,** jeigu finansinės prielaidos būtų įvertintos pagrįstai bei būtų užtikrintas investicijų atsipirkimas ir rinkoje priimtina grąža.

Išvados rengėjai:

1. Loreta Juškaitė-Pečul, Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centro ekspertė
2. Sigita Vingrienė, Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centro ekspertė